

Id		Taakmod	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	2026												
							jan '26	5	12	19	26	feb '26	2	9	16	23	mt '26	2	9
1																			
2			FASE 9	Parkinrichting	20 dagen	maa 19-1-26	vri 13-2-26												
3			aanbrengen beplanting gehele project	14 dagen	maa 19-1-26	don 5-2-26													
4			profileren puinfundering paden	1 dag	vri 6-2-26	vri 6-2-26													
5			aanbrengen halfverharding paden	2 dagen	maa 9-2-26	din 10-2-26													
6			inzaaien	2 dagen	woe 12-2-25	don 13-2-25													
7			Monnikendreef	7 dagen	woe 11-2-26	don 19-2-26													
8			ontgraven cunet halfverharding Monnikendreef	2 dagen	woe 11-2-26	don 12-2-26													
9			aanbr menggranulaat	2 dagen	vri 13-2-26	maa 16-2-26													
10			aanbrengen halfverharding	1 dag	woe 19-2-25	woe 19-2-25													
11																			
12																			
13			FASE 11	60 m1	9 dagen	maa 5-1-26	don 15-1-26												
14			vkm		1 dag	din 6-1-26	din 6-1-26												
15			opbr bestrating		1 dag	din 6-1-26	din 6-1-26												
16			ontgraven bandenlijn	2 dagen	woe 7-1-26	don 8-1-26													
17			aanbrengen bandenlijn	2 dagen	woe 7-1-26	don 8-1-26													
18			profileren zandbed	1 dag	don 8-1-26	don 8-1-26													
19			aanbr bestrating	4 dagen	vri 9-1-26	woe 14-1-26													
20			aanbrengen lichtmasten	1 dag	maa 19-1-26	maa 19-1-26													
21			aanbrengen bebording	1 dag	don 15-1-26	don 15-1-26													
22			deel opname	1 dag	vri 16-1-26	vri 16-1-26													
23																			
24			FASE 12	160 m1	15 dagen	maa 5-1-26	vri 23-1-26												
25			vkm		1 dag	vri 9-1-26	vri 9-1-26												
26			opbr bestrating		2 dagen	vri 9-1-26	maa 12-1-26												
27			vervangen bestaan riool	5 dagen	maa 12-1-26	vri 16-1-26													
28			ontgraven bandenlijn	1 dag	vri 16-1-26	vri 16-1-26													
29			aanbrengen bandenlijn	3 dagen	maa 19-1-26	woe 21-1-26													
30			profileren zandbed	2 dagen	don 22-1-26	vri 23-1-26													
31			aanbr bestrating	6 dagen	maa 26-1-26	maa 2-2-26													
32			deel opname	1 dag	din 3-2-26	din 3-2-26													
33																			
34			FASE 13 optie	270 m1	22 dagen	maa 26-1-26	din 24-2-26												
35			vkm		1 dag	din 3-2-26	din 3-2-26												
36			opbr bestrating		3 dagen	woe 4-2-26	vri 6-2-26												
37			ontgraven bandenlijn	2 dagen	maa 9-2-26	din 10-2-26													
38			herstellen bandenlijn	4 dagen	woe 11-2-26	maa 16-2-26													
39			profileren zandbed	4 dagen	din 17-2-26	vri 20-2-26													
40			aanbr bestrating	10 dagen	maa 23-2-26	vri 6-3-26													
41			deel opname	1 dag	maa 9-3-26	maa 9-3-26													